

6.05.4-Е.02.01.-193080/8-2018

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта
Улица: Трг Душана Јерковића број 1

ИНТЕРНО

1

Број: 6.05.4-Е.02.01.-193080/8-2018
Бајина Башта, 27. 08. 2018

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12 14/15 и 68/15), Финансијски директор Огранка "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта доноси

ОДЛУКУ о измени Уговора

број 6.05.4-Е.02.01.-397577/22-2017 од 26.10.2017. године,
закљученог на основу спроведеног Отвореног поступка јавне набавке
број ЈН/2100/0003/2017, за пружање услуга „Израда пројектне документације за
систем осматрања, обавештавања и узбуњивања“ са пружаоцем услуга
„ Институт Михајло Пупин“ д.о.о. Београд и „Енергопројект Ентел“ ад
Београд(заједничка понуда)

Назив наручиоца: **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**
Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта.

Адреса наручиоца: Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта.

Врста наручиоца: **Државно јавно предузеће**

КРАТАК – САЖЕТ ОПИС ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Потребно је извршити пројектовање система за осматрање, рано упозоравање, обавештавање и узбуњивање за подручје угрожено акумулацијама у систему „Дринско-Лимских ХЕ“.

Све предвиђене и уговорене алармне станице морају бити интегрисане у постојећи систем за осматрање, рано упозоравање, обавештавање и узбуњивање општине на чијој се територији налазе.

Услуга која је предмет јавне набавке обухвата израду идејног решења и идејног пројекта, односно друге документације неопходне за извођење радова на свакој од наведених локација.

Понуђач је дужан да у непосредном контакту са урбанистичком службом сваке општине на чијој се територији планира изградња система за осматрање, рано упозоравање, обавештавање и узбуњивање, утврди формат докумената потребних за издавање сагласности неопходних за извођење радова на свакој од наведених локација.

НАЗИВ, ОЗНАКА И ШИФРА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ

- Назив – „Израда пројектне документације за систем осматрања, обавештавања и узбуњивања“
- Ознака – Услуге техничког пројектовања
- Шифра – 71320000

ИЗМЕНА УГОВОРА СЕ ОДНОСИ НА РОК ПРУЖАЊА УСЛУГА

1. Првобитни рок за завршетак пружања услуга, тј. комплетног предмета Уговора је **24.04.2017. године**;
2. Нови рок завршетка пружања услуга је **30.11.2018. године**;
3. **Објективни разлози за измену уговора:**

Овом Одлуком врше се измене основног Уговора број број **6.05.4-Е.02.01.-397577/22-2017 од 26.10.2017. године**, у члану 13 који дефинише "**Рок и динамика пружања услуга**", сагласно члановима 13,20 и 30. Уговора.

Рок и динамика пружања услуга, из основног Уговора, сходно члану 13, гласи:

Пружалац услуга ће пружање предметних услуга започети одмах након обостраног потписивања Уговора и увођења Пружаоца услуга у посао од стране Наручиоца (максимално 20 дана од дана ступања Уговора на снагу).

Рок завршетка пружања услуга је максимално 150 (СТОПЕДЕСЕТ) календарских дана од дана почетка пружања услуга, из чега произилази, да је рок завршетка пружања услуга, односно комплетног предмета Уговора, **24.04.2018. године**.

Нови рок завршетка пружања услуга је 30.11.2018. године;

У члану 30. основног Уговора је дефинисано да „Уговорне страна током трајања овог Уговора због промењених околности ближе одређених у члану 115. Закона, могу у писменој форми путем Анекса извршити измене и допуне овог Уговора, а у члану 20. се наводи да Уговор важи до обостраног испуњења Уговорних обавеза, а најдуже до 31.12.2018. године.

Пружалац услуга се, писаним путем, дана 22.08.2018. године, обратио Кориснику са захтевом за продужење уговореног рока за завршетак пружања услуга, у коме наводи да је дошло до непредвиђених околности због решавања имовинско-правних односа код исходавања Сагласности за коришћење парцеле са власницима парцела за локације ББ – АС06 Крижевац (за коју су исходовани локацијски услови) и ББ – АС11 Оклетац, а што је обавеза Корисника услуге и на које Извршилац није могао утицати. Извршилац не може да заврши свој део посла у року тј. до 31.08.2018 године (на основу **Анекса број 1.** закљученог дана 23.04.2018.године, односно број ЈП ЕПС 6.05.4.-Е.02.01.-193080/4 - 2018, а на основу Одлуке о измени Уговора број 6.05.4.-Е.02.01.-193080/3 – 2018 од 23.04.2018.године, а у Члану 3 дефинисан је нови рок за завршетак пружања услуга 31.08.2018.године).

На основу напред наведеног, Корисник услуге се сагласио за захтевом Пружаоца услуге, наводећи да су разлози немогућности завршетка предметних услуга у уговореном року оправдани, уз образложење да предметне услуге не могу бити у потпуности завршене у уговореном року, јер до сада нису решени имовинско-правни односи.

Пружалац услуга је у упућеном Захтеву предложио нови рок за завршетак услуга, 30.11.2018. године. Разматрајући поднети Захтев Пружалац услуга, а у складу са роком важења Уговора, Корисник услуга је прихватио продужење рока пружања услуга до 30.11.2018. године.

Остале одредбе Основног уговора број 6.05.4-Е.02.01.-397577/22-2017 од 26.10.2017. године (број и датум код Наручиоца), које нису обухваћене овим изменама, остају на снази.

На основу ове Одлуке о измени Уговора закључиће се Измењен Уговор – **Анекс 2** уговора број 6.05.4-Е.02.01.-397577/22-2017 од 26.10.2017. године.

Финансијски директор Огранка



Зорица Јовановић, дипл.економиста

Прилози:

Захтев Пружаоца услуга

Образложење Корисника услуга