

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД  
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта  
Улица: Трг Душана Јерковића број 1  
ХЕ „Електроморава“ Чачак

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"  
6.05.4-E.02.04.-18953/4-2018  
Број ..... 23  
08-11-2018  
..... год.  
БЕОГРАД, Балканска 13

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 124/12 14/15 и 68/15), Финансијски директор Огранка "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта доноси

## ОДЛУКУ

о измени Уговора број 6.05.4–Е.02.04.-18953/4-2018 од 30.07.2018. године, закљученог на основу спроведеног Отвореног поступка јавне набавке број ЈН/2100/0379/2017, са Извођачем радова "RATKO MITROVIC constructioin" Д.О.О. ЧАЧАК, Булевар Танаска Рајића 35, 32000 Чачак, за „Извођење радова санације десног обалног зида ХЕ „Међувршје“

Назив наручиоца:

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта

Адреса наручиоца: Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта.

Врста наручиоца: Државно јавно предузеће

### КРАТАК – САЖЕТ ОПИС ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Дана 30.07.2018.године потписан је уговор за ЈН/2100/0379/2017- чији је предмет "Извођење радова на санацији десног обалног зида ХЕ „Међувршје" са извођачем радова "Ratko Mitrović construction" d.o.o. Чачак, са бројем 6.05.4-Е.02.04.-18953/4-2018 од 30.07.2018.године код Наручиоца и бројем 367 од 27.07.2018.године код Извођача радова.

Уговорени радови треба да се изведу на десном обалном зиду испод ХЕ "Међувршје" који се налази непосредно испод одводног - излазног тунела, у дужини од 60 метара.

Обом и специфичност појединих позиција радова који треба да се изводе, обухватају и фазе радова подводног бетонирања, што подразумева извођење предметних радова са минималних протоком воде - услови водног минимума.

Конкурсном документацијом и предметним Уговором је утврђено да ће Извођач бити уведен у посао када се стекну хидролошки услови за почетак извођења радова, о чему ће Наручилац благовремено обавестити Извођача, као и о дану увођења у посао.

Међутим, од дана закључења уговора хидролошка ситуација је била неповољна за извођење радова, тј. била је повољна за производњу струје због великог дотока Западне Мораве.

Пошто се до почетка октобра нису стекли, уговором утврђени услови за извођење предметних радова, Наручилац није могао да уведе Извођача у посао.

## **НАЗИВ, ОЗНАКА И ШИФРА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ**

- Назив – Радови на заштити обала
- Ознака – Конструкције од армираног бетона
- Шифра – 45243000

## **ИЗМЕНА УГОВОРА СЕ ОДНОСИ НА РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА**

1. Рок важења уговора је **31.12. 2018. године**;
2. Нови рок важења уговора је **31.12. 2019. године**

### **Објективни разлози за измену уговора:**

Овом Одлуком врше се измене основног Уговора број **6.05.4–Е.02.04.-18953/4-2018 од 30.07.2018. године**, у члану 8 који дефинише „Рок завршетка радова“, сагласно члану 8. Уговора.

### **Рок завршетка радова, из основног Уговора, сходно члану 8, гласи:**

„Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изведе у року од 120 (сто двадесет) **радних** дана, од дана увођења Извођача у посао, а по позиву Наручиоца“.

### **У члану 8. основног Уговора се наводи и следеће:**

Рок за извођење радова мирује у случају ако се појаве накнаде околности на страни Наручиоца, а које онемогућавају Извођача радова да изведе радове у уговореном року, и то:

- измене услова на локацији извођења радова/појава великих вода, снежног покривача и др. које онемогућавају извођење планираних радова на терену.

Рок за завршетак радова може се продужити на захтев Извођача радова или Наручиоца, ако у уговореном року наступе следеће околности:

- временских неприлика које нису могле да се предвиде у тренутку потписивања Уговора, а које би битно утицале на сигурност и безбедност радова, објеката, опреме и радне снаге.
- 

### **Анексом се утврђује нови рок за важења Уговора 31.12.2019. године.**

Конкурсном документацијом и предметним Уговором је утврђено да ће Извођач бити уведен у посао када се стекну услови и то:

- када се стекну хидролошки услови за почетак извођења радова о чему ће Наручилац благовремено обавестити Извођача као и о дану увођења у посао.
- Хидролошки услови су период водног минимума реке Западне Мораве (3,75 м<sup>3</sup>/сек), за очекивани период јул, август и септембар.

- Поједине фазе подводног бетонирања захтевају потпуни прекид рада свих турбина, па се тако нису стекли услови за увођење Извођача у посао како би радови били квалитетно извршени.

Имајући у виду да је месец октобар, и да долазе месеци зимског периода где ће хидролошка ситуација бити још неповољнија, стекли су се објективни и оправдани услови за одлагање почетка извођења ових радова.

Остале одредбе Основног уговора број **6.05.4–Е.02.04.-18953/4-2018 од 30.07.2018. године** (број и датум код Наручиоца), које нису обухваћене овим изменама, остају на снази.

На основу ове Одлуке о измени Уговора закључиће се – Анекс број 1 Уговора број **6.05.4–Е.02.04.-18953/4-2018 од 30.07.2018. године**.

**ЈП "ЕПС" Београд**

Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта

Финансијски директор Огранка

  
Зорица Јовановић, дипл.ецц



Прилог:

- Предлог Анекса уговора
- Сагласност Извођача радова

