

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта
Улица: Трг Душана Јерковића број 1

Број: 6.05.6-Е.02.01.-111059/3-2019
Бајина Башта, 04. 03. 2019

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12 14/15 и 68/15), Финансијски директор Огранка "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта доноси

**ОДЛУКУ о измени основног Уговора
број 6.05.4-Е.02.01.-364142/21-2018 од 24.09.2018. године,
закљученог на основу спроведеног Отвореног поступка Јавне набавке
број ЈН/2100/0291/2018–П1, за извођење радова „Санација споја конструкције бране и
машинске зграде ХЕ према пројекту" - ПАРТИЈА 1: "Извођење радова на санацији споја
конструкције бране и машинске зграде ХЕ", са Извођачем радова ГПИП „Марковић"
д.о.о. Бајина Башта**

Назив Наручиоца: **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта**

Адреса Наручиоца: **Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта**

Врста Наручиоца: **Државно јавно предузеће**

КРАТАК – САЖЕТ ОПИС ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Опис предмета јавне набавке: „Санација споја конструкције бране и машинске зграде ХЕ према пројекту" - ПАРТИЈА 1: "Извођење радова на санацији споја конструкције бране и машинске зграде ХЕ".

Радови који су планирани Јавном набавком број ЈН/2100/0291/2017 "Санација споја конструкције бране и машинске зграде ХЕ према пројекту" – Партија 1: "Извођење радова на санацији споја конструкције бране и машинске зграде ХЕ" обухватају радове на сечењу дилатације на крову ХЕ (место споја машинске зграде и анкеса) у зони разводног постројења ХЕ ББ. Дубина сечења је око 65см. Резултат сечења је "одвојени" рад машинске зграде и бране ХЕ "Бајина Башта". Приликом сечења уклања се постојећи слој хидроизолације и поставља се нов. Такође, овом набавком је предвиђена уградња дилатометра на дилатацији машинске зграде и анекса ХЕ "Бајина Башта" и у самој машинској згради.

НАЗИВ, ОЗНАКА И ШИФРА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ

- Назив: „Санација споја конструкције бране и машинске зграде ХЕ према пројекту" - ПАРТИЈА 1: "Извођење радова на санацији споја конструкције бране и машинске зграде ХЕ".
- Ознака: **Радови на изградњи зида бране**
- Шифра: **45247211**

ИЗМЕНА УГОВОРА СЕ ОДНОСИ НА РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА

1. Првобитни рок за завршетак радова по основном Уговору је **15.03.2019. године**;
2. Нови рок за завршетак радова је **15.11.2019. године**;
3. Рок важења уговора по основном Уговору је **31.05. 2019. године**
4. Нови рок важења уговора је **31.12. 2019. године**;
5. **Објективни разлози за измену уговора:**

Овом Одлуком врше се измене основног Уговора број **6.05.4–Е.02.01.-364142/21-2018 од 24.09.2018. године**, у члану 8 који дефинише "РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА" и члану 31 који дефинише **рок важење уговора**, сагласно члану 29. Уговора.

Рок завршетка радова, из основног Уговора, сходно члану 8., гласи:

„Извођач радова се обавезује да радове започне одмах након обостраног потписивања Уговора и увођења Извођача радова у посао од стране Наручиоца (максимално **20 календарских дана од дана ступања Уговора на снагу**)

Рок завршетка извођења уговорених радова је максимално **150 календарских дана од дана почетка извођења радова**", из чега произилази, у складу са праћењем у Служби грађевинског одржавања Наручиоца и на основу Записника о увођењу Извођача радова у посао, да је рок завршетка извођења радова, по основном Уговору, **15.03.2019. године**.

У члану 8. основног Уговора се наводи и следеће:

„Рок за извођење радова мирује у случају ако се појаве накнаде околности на страни Наручиоца, а које онемогућавају Извођача радова да изведе радове у уговореном року, и то:“

1. измене у току радова
2. накнадни захтеви Наручиоца.

Рок за завршетак радова може се продужити на захтев Извођача радова или Наручиоца ако у уговореном року наступе следеће околности:

1. поступање трећих лица без кривице Уговорних страна
2. прекид радова изазван актом надлежног органа, за који нису одговорне Уговорне стране
3. временских неприлика које нису могле да се предвиде у тренутку потписивања Уговора, а које би битно утицале на сигурност и безбедност радова, објеката, опреме и радне снаге;
4. накнадне радове, у поступку уговарања сагласно Закону;
5. непредвиђене радове, за које Извођач радова није знао или није могао знати да се морају извести, у поступку уговарања сагласно Закону;
6. вишкове радова, уколико њихова вредност прелази **10% (десет посто)** од укупно уговорене цене радова и то само у делу тих радова који прелазе наведени проценат, у поступку уговарања сагласно Закону.
7. Виша сила коју признају постојећи прописи
8. Остале објективне околности које не зависе од воље Уговорних страна.

Извођач радова је у обавези, да писаним путем благовремено обавести Наручиоца о разлозима кашњења и потребама продужетка рока, у складу са одредбама члана 115. Закона о јавним набавкама, што ће такође у писаној форми бити верификовано од стране Наручиоца.

Нови рок за завршетак радова је 15.11.2019. године.

Рок важења Уговора, из основног Уговора, сходно члану 31., гласи:

„Овај Уговор важи до обостраног испуњења Уговорних обавеза а најкасније до **31.05.2019. године**“.

Нови рок важења Уговора је 31.12. 2019. године

У члану 29. основног Уговора је дефинисано "Све евентуалне измене и допуне Уговора, морају бити сачињене у писаној форми и потписане од стране законских заступника Уговорних страна".

Образложење:

Извођач радова се, писаним путем, дана 26.02.2019. године, обратио Наручиоцу са захтевом за продужење уговореног рока за извођења предметних радова (број 6.05.6-Е.02.01-111059/1-2019 од 26.02.2019. године), у коме наводи да је сходно основном Уговору рок завршетка радова 15.03.2019. године. У Захтеву за продужење уговореног рока за завршетак радова, Извођач радова наводи да је Пројектом „Анализа стања машинске зграде и агрегата РХЕ „Бајина Башта“ планирана израда дилатације сечењем дијамантским тестерама између анекса машинске зграде и компезаторског простора. Због безбедносних разлога, ови радови захтевају искључење постојећих трафоа у разводном постројењу ХЕ ББ као и демонтажу делова трафо када.

За искључење опреме у разводном постројењу су потребне посебне дозволе и сагласности које се најчешће издају само у ремонтним радовима у складу са годишњим плановима рада хидроелектране.

У периоду јул-октобар планирани су ремонтни радови и замена хидроизолације и асфалтног слоја у разводном постројењу. Пошто и ови радови исказују искључења и демонтажу опреме у разводном постројењу ХЕ ББ, технички је исправно да се и радови из предметног Уговора изведу у истом периоду.

У складу са наведеним образложењем, Извођач радова предлаже да му се омогући ново продужење рока за 8 месеци, односно да рок завршетка радова буде 15.11.2019. године, како би испунио све обавезе из предметног Уговора - Захтев у прилогу.

На основу напред наведеног, Одговорно лице за извршење уговора је дало образложење у коме се сагласио за захтевом Извођача радова и прихватио предложени рок продужетка за извођење предметних радова, наводећи да је разлог продужења рока за извођење радова и уговорених обавеза оправдан, јер Извођач радова није био у могућности да изврши предметне радове за време уговореног периода.

На основу образложења Одговорног лица за извршење уговора дата је сагласност Службе за грађевинско одржавање ХЕ ББ и Директора за производњу енергије Огранка „Дринско-Лимске ХЕ“, да се продужи првобитно уговорени рок завршетка радова до 15.11.2019. године – Образложење одговорног лица за извршење уговора и сагласност руководиоца Службе грађевинског одржавања ХЕ ББ и Директора за производњу енергије Огранка ДЛХЕ, у прилогу.

Остале одредбе Основног уговора број 6.05.4-Е.02.01.-364142/21-2018 од 24.09.2018. године (број и датум код Наручиоца), које нису обухваћене овим изменама, остају на снази.

На основу ове Одлуке о измени Уговора закључиће се Измењен Уговор – Анекс број 1, уговора број 6.05.4-Е.02.01.-364142/21-2018 од 24.09.2018. године.



Финансијски директор Огранка

Зорица Јовановић, дипл.економиста

Прилог:

- Захтев Извођача радова
- Сагласност Наручиоца



Ul.K.M.Obrenovića 166 31250 Bajina Bašta
PIB: SR100999076
Mat broj: 07635508
PEPDV: 132231798
Šifra delatnosti: 4399
tel.: 031/3864-822 fax: 031/3868-111
e-mail: gpipmarkovic@mts.rs
Tekući račun br: 160-43290-89

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“

ПРИМЉЕНО: 26. 02. 2019 17			
Орг. јед.	Број	Прилог	Вредности
605.6.002019	111059	1	2019

GPIP
MARKOVIĆ d.o.o.
Bajina Bašta
Datum: 26. 02. 2019 god
BAJINA BAŠTA

JP EPS
Beograd, Balkanska 13

OGRANAK „DRINSKO-LIMSKE HE“
Bajina Bašta, Trg Dušana Jerkovića 1
031/ 590 900

Predmet: Sanacija spoja konstrukcije brane i dilatacionih spojnica na brani HE BB - Partija 1 prema Ugovoru broj 6.05.4-E-02 01- 364142/21-2018 od dana 24.09.2018. godine

Zahtev: - Molba za produženje ugovorenog roka za izvođenje radova prema predmetnom Ugovoru.

Poštovani,


Shodno navedenom Ugovoru broj 6.05.4-E-02 01- 364142/21-2018 od dana 24.09.2018. godine rok završetka predmetnih radova je 15.03.2019. godine. Projektom "Analiza stanja mašinske zgrade i agregata RHE "Bajina Bašta" planirana je izrada dilatacije sečenjem dijamantskim testerama između aneksa mašinske zgrade i kompezatorskog prostora. Zbog bezbednosnih razloga, ovi radovi zahtevaju isključenje postojećih trafoa u razvodnom postrojenju HE BB kao i demontažu delova trafo kada. Za isključenje opreme u razvodnom postrojenju su potrebne posebne dozvole i saglasnosti koje se najčešće izdaju samo u remontnim radovima u skladu sa godišnjim planovima rada hidroelektrane.

U periodu jul-oktobar planirani su remontni radovi i zamena hidroizolacije i asfaltnog sloja u razvodnom postrojenju. Pošto i ovi radovi iziskuju isključenja i demontažu opreme u razvodnom postrojenju HE BB tehnički je ispravno da se i radovi iz predmetnog Ugovora izvedu u istom periodu.

U skladu sa navedenim obrazloženjem, molimo Vas da nam omogućite novo produženje roka za 8 meseci, odnosno da rok završetka posla bude 15.11.2019. godine, kako bi ispunili sve obaveze iz predmetnog Ugovora.

S poštovanjem,

Izvođač radova
direktor



ЈП ЕПС

Београд, Балканска 13

ОГРАНАК „ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХЕ“

Бајина Башта, Трг Душана Јерковића 1
031/ 590 900

ИНТЕРНО

1



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"

Број 606-024-00201-111059/2-2019

01. 03. 2019 20

год.

БЕОГРАД, Балканска 13

ОВДЕ

Наташа Поповић

ПРЕДМЕТ: АНЕКС БРОЈ 1

за уговор број 6.05.4-Е-02 01- 364142/21-2018 од дана 24.09.2018.год

Извођење радова

**"Санација споја конструкције бране и дилатационих спојница на брани ХЕ ББ - Партија 1:
Извођење радова на санацији споја конструкције бране и машинске зграде ХЕ ББ"**

Вредност радова сходно члану 4 основног Уговора износи: **4.976.150,00** динара (словима: четримилionaдевестоседамдесетшестхиљадастопедесет динара) без ПДВ-а. Рок извођења радова сходно члану 8 и Записника о увођењу Извођача у посао је **15.03.2019.** године.

Пројектом "Анализа стања машинске зграде и агрегата РХЕ "Бајина Башта" планирана је израда дилатације сечењем дијамантским тестерама између анекса машинске зграде и компезаторског простора. Због безбедносних разлога, ови радови захтевају искључење постојећих трафоа у разводном постројењу ХЕ ББ као и демонтажу делова трафо када. За искључење опреме у разводном постројењу су потребне посебне дозволе и сагласности које се најчешће издају само у ремонтним радовима у складу са годишњим плановима рада хидроелектране.

У периоду јул-октобар планирани су ремонтни радови и замена хидроизлоације и асфалтног слоја у разводном постројењу. Пошто и ови радови изискују искључења и демонтажу опреме у разводном постројењу ХЕ ББ технички је исправно да се и радови из предметног Уговора изведу у истом периоду. За померање рока извођења радова постоји сагласност пројектанта.

Сходно томе, Извођач радова није био у могућности да заврши позиције из Уговора за време уговореног периода.

На основу упућеног захтева од Извођача радова за продужење уговореног рока нови рок завршетка уговора 6.05.4-Е-02 01- 364142/21-2018 са Извођачем радова "ГПИП Марковић" д.о.о Бајина Башта је **15.11.2019** године.

Надзорни орган : Владимир Даниловић, дипл.грађ.инж. 

Сагласан: Руководилац СГО Жарко Николић, дипл.грађ.инж. 

С поштовањем,

У Перућцу,

Дана, 28.02.2019. године

ЈП ЕПС ОГРАНАК ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХЕ

Директор за производњу енергије
Микаило Златић, дипл. маш. инж.



