

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта
Улица: Трг Душана Јерковића број 1

Број: 6.05.6-Е.02.01.-633573/3-2018
Бајина Башта, 24. 12. 2018

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 124/12 14/15 и 68/15), Финансијски директор Огранка "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта доноси

ОДЛУКУ о измени основног Уговора
број 6.05.6-Е.02.01.-447463/27-2016 од 28.12.2016. године,
и Измењеног уговора Анекса
број 6.05.6-Е.02.01.-656543/3-2017 од 27.12.2017. године,
закљученог на основу спроведеног Отвореног поступка Јавне набавке
број JN/2100/0145/2016–F1, за извођење радова „Одржавање објеката за смештај и
исхрану радника ХЕ „Бајина Башта“ – Прва фаза, са Извођачем радова ГПИП
„Марковић“ д.о.о. Бајина Башта и ЈКП „12. СЕПТЕМБАР“ Бајина Башта (Заједничка
понуда)

Назив Наручиоца: **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**
Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта

Адреса Наручиоца: **Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта**

Врста Наручиоца: **Државно јавно предузеће**

КРАТАК – САЖЕТ ОПИС ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Опис предмета јавне набавке: „Одржавање објекта за смештај и исхрану радника ХЕ Бајина Башта“ – „Одржавање објекта за смештај и исхрану радника ХЕ Бајина Башта“ – ФАЗА 1.

Предмет јавне набавке је санација соба на првом спрату у хотелу „Језеро“ у Перућцу.

Детаљани подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији (поглавље 3. Конкурсне документације).

НАЗИВ, ОЗНАКА И ШИФРА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ

- Назив: „Одржавање објекта за смештај и исхрану радника ХЕ Бајина Башта“ – ФАЗА 1
- Ознака: Радови на констукцијама
- Шифра: 45223200

ИЗМЕНА УГОВОРА СЕ ОДНОСИ НА РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА

1. Првобитни рок за завршетак радова по основном Уговору је **31.12.2017. године;** односно по ИЗМЕЊЕНОМ УГОВОРУ – АНЕКСУ број 6.05.6-Е.02.01.-656543/3-2017 од 27.12.2017. године, рок за завршетак радова је **31.12.2018. године**
2. Нови рок за завршетак радова је **05.04.2019. године;**
3. **Објективни разлози за измену уговора:**

Овом Одлуком врше се измене основног Уговора број 6.05.6-Е.02.01.-447463/27-2016 од 28.12.2016. године, у члану 8. који дефинише „**РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА**“, и **ИЗМЕЊЕНОГ УГОВОРА – АНЕКСА** број 6.05.6-Е.02.01.-656543/3-2017 од 27.12.2017. године, сагласно члану 31. Уговора.

Рок завршетка радова, из основног Уговора, сходно члану 8., гласи:

„Извођач радова ће извођење предметних радова започети одмах након обостраног потписивања Уговора и увођења Извођача радова у посао од стране Наручиоца (максимално 20 календарских дана од дана обостраног потписивања Уговора).

Извођач радова је обавезан да радове изврши у року од **150 календарских дана** од дана почетка извођења радова“, из чега произилази, у складу са праћењем у Служби грађевинског одржавања Наручиоца (Почетак извођења радова - увођење Извођача радова у посао од стране Наручиоца, по грађевинском дневнику је 13.01.2017. године), да је рок завршетка радова, по основном Уговору **31.12.2017. године (недеља)**. На основу **ИЗМЕЊЕНОГ УГОВОРА – АНЕКСА** број 6.05.6-Е.02.01.-656543/3-2017 од 27.12.2017. године, рок за извођење радова је **31.12.2018. године**.

У члану 8. основног Уговора се наводи и следеће:

„Наручилац задржава право да после увођења Извођача радова у посао, због решавања проблема везаних за издавање и коришћење Хотела, радове привремено прекине. Налог за привремени прекид на одређени број дана Наручилац даје уписом у грађевински дневник. У грађевинском дневнику се за сваки календарски дан мора евидентирати стање, да ли се ради или се не ради, са образложењем за сваки дан који се не ради што се није радило. Извођач радова стиче право продужења рока извођења радова за онолико дана колико му је налогом Наручилац продужио рок завршетка, односно **РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА ЈЕ БРОЈ КАЛЕНДАРСКИХ ДАНА КОЛИКО ЈЕ ПОНУЂАЧ У СВОЈОЈ ПОНУДИ ДАО, ПЛУС БРОЈ КАЛЕНДАРСКИХ ДАНА ЗА КОЈЕ МУ ЈЕ НАРУЧИЛАЦ ДАО НАЛОГ ДА НЕ РАДИ**. Крајњи рок до кога се могу изводити предметни радови, у складу са напред наведеним условима, је 31.12.2017. године“.

Поред напред наведеног, рок за извођење радова мирује и у случају ако се појаве накнаде околности на страни Наручиоца, а које онемогућавају Извођача радова да изведе радове у уговореном року, и то:

1. измене у току радова
2. накнадни захтеви Наручиоца.

Рок за завршетак радова може се продужити на захтев Извођача радова или Наручиоца ако у уговореном року наступе следеће околности:

1. поступање трећих лица без кривице Уговорних страна;
2. прекид радова изазван актом надлежног органа, за који нису одговорне Уговорне стране;
3. временских неприлика које нису могле да се предвиде у тренутку потписивања Уговора, а које би битно утицале на сигурност и безбедност радова, објеката, опреме и радне снаге;
4. накнадне радове, у поступку уговарања сагласно Закону;
5. неподвижене радове, за које Извођач радова није знао или није могао знати да се морају извести, у поступку уговарања сагласно Закону;
6. вишкове радова, уколико њихова вредност прелази 10% (десет посто) од укупно уговорене цене радова и то само у делу тих радова који прелазе наведени проценат, у поступку уговарања сагласно Закону;
7. Виша сила коју признају постојећи прописи;
8. Остале објективне околности које не зависе од воље Уговорних страна.

Извођач радова је у обавези, да писаним путем благовремено обавести Наручиоца о разлозима кашњења и потребама продужетка рока, у складу са одредбама члана 115. Закона о јавним набавкама, што ће такође у писаној форми бити верификовано од стране Наручиоца.

Нови рок за завршетак радова је 05.04.2019. године.

У члану 31. основног Уговора је дефинисано да „Све евентуалне измене и допуне уговора, морају бити сачињене у писаној форми и потписане од стране законских заступника Уговорних страна“.

Извођач радова се, писаним путем, дана 14.12.2018. године, обратио Наручиоцу са захтевом за продужење уговореног рока за завршетак радова (број 6.05.6-Е.02.01-633573/1-2018 од 14.12.2018 године), у коме наводи да је сходно основном Уговору рок завршетка радова 150 календарских дана од дана почетка извођења радова, међутим како се услови нису стекли, урађен је Измењен Уговор Анекс, у коме се наводи да је нови рок за завршетак радова 31.12.2018. године. У Захтеву за продужење уговореног рока за завршетак радова, Извођач радова наводи да су се услови за рад стекли много касније, а да је званичним e-mail-ом од стране Наручиоца добио допис да од дана 05.11.2018. године, може почети са извођењем предметних радова.

У складу са наведеним образложењем, Извођач радова предлаже да му се омогући ново продужење рока за 150 календарских дана од дана почетка извођења радова, односно да рок завршетка радова буде 05.04.2019. године, како би испунио све обавезе из предметног Уговора - Захтев у прилогу.


Одговорно лице за извршење уговора је дало образложење у коме наводи да је извођење радова у току, али да је до истека рока за завршетак радова (31.12.2018.године) остало мање од 150 календарских дана, због чега се сагласио са захтевом извођача радова и предлаже да нови рок завршетка радова буде 05.04.2019.године.

На основу образложења дата је сагласност Службе за грађевинско одржавање ХЕ ББ и Директора за производњу енергије Огранка „Дринско-Лимске ХЕ“, да се продужи првобитно уговорени рок завршетка радова до 05.04.2019. године – Образложење одговорног лица за извршење уговора и сагласност руководиоца Службе грађевинског одржавања ХЕ ББ и Директора за производњу енергије Огранка ДЛХЕ, у прилогу.

Остале одредбе Основног уговора број 6.05.6-Е.02.01.-447463/27-2016 од 28.12.2016. године (број и датум код Наручиоца), које нису обухваћене овим изменама, остају на снази.

На основу ове Одлуке о измени Уговора закључиће се Измењен Уговор – Анекс број 2, уговора број 6.05.6-Е.02.01.-447463/27-2016 од 28.12.2016. године.

Финансијски директор Огранка
Зорица Јовановић, дипл.економиста



Прилог:

- Захтев Продавца
- Сагласност Наручиоца



ИНТЕРНО

1

U.I.K.M.Obrenovića 166 31250 Bajina Bašta
PIB: SR100999076
Mat broj: 07635508
PEPDV: 132231798
Šifra delatnosti: 4399
tel.: 031/3864-822 fax: 031/3868-111
e-mail: gpipmarkovic@mts.rs
Tekući račun br: 160-43290-89

GPIP
MARKOVIC d.o.o.
Broj: 359/18-3
Datum: 12.12.2018 god
BAJINA BAŠTA

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“

JP EPS

Beograd, Balkanska 13

ПРИМЉЕНО: 14.12.2018			
Орг. јед.	Број	Прилог	Вредности
605660201-633	573/11-2018		

OGRANAK „DRINSKO-LIMSKE HE“
Bajina Bašta, Trg Dušana Jerkovića 1
031/ 590 900

Predmet: „Održavanje objekata za smeštaj i ishranu radnika HE Bajina Bašta“-Prva faza, prema Ugovoru broj 6.05.6-E.02.01-447463/27-2016 od dana 28.12.2016. godine

I Izmenjen ugovor Aneks broj 6.05.6-E.02.01.-656543/3-2017 od dana 27.12.2017.

Zahtev: - Molba u ime grupe ponuđača za produženje ugovorenog roka za izvođenje radova prema predmetnom Ugovoru i Izmenjenom Ugovoru-Aneksu

Poštovani,

Shodno navedenom Ugovoru broj 6.05.6-E.02.01-447463/27-2016 od dana 28.12.2016. godine rok završetka predmetnih radova je **150 kalendarskih dana od dana početka izvođenja radova.**, međutim kako se uslovi za rad nisu stekli, urađen je izmenjen Ugovor Aneks broj 6.05.6-E.02.01.-656543/3-2017 od 27.12.2017. godine gde se navodi Novi rok za izvršenje radova 31.12.2018.

Uslovi za rad stekli su se mnogo kasnije, a Vašim zvaničnim e-mail-om smo dobili dopis da od dana **05.11.2018.** možemo početi sa izvođenjem predmetnih radova. U skladu sa navedenim obrazloženjem, molimo Vas da nam omogućite novo produženje roka za **150 kalendarskih dana od dana početka izvođenja radova**, odnosno da rok završetka posla bude **05.04.2019.** godine, kako bi ispunili sve obaveze iz predmetnog Ugovora.

S poštovanjem,

Bajina Bašta.12.12.2018.god.

Izvođač radova
direktor



GPiP Marković

From: Ilija Sević [Ilija.Sevic@epsa.rs]
Sent: 5. novembar 2018 13:14
To: 'gpipmarkovic@mts.rs'; 'jcp12septembar@gmail.com'
Cc: Mikailjo Zlojtro; Zarko Nikolic
Subject: Obaveštenje za Ugovor JN/2100/0145/2016-F1

Поштовани,

Обавештавам Вас да су се стekli услови за печутак извођења радова – JN/2100/0145/2016-F1 – „Одржавање објекта за смештај и исхрану радника ХЕ „Бајина Башта“ – Права фаза: „Одржавање објекта за смештај и исхрану радника ХЕ „Бајина Башта““.

Радови се изводе по Уговору број 6.05.6-Е.02.01.-447463/27-2016 од 28.12.2016. године и изменом Уговору – Анекс, број 6.05.6-Е.02.01.-856543/3-2017 од 27.12.2017. године.

Потребно је да се у што краћем року организујете и почнете са извођењем радова, а све у складу са одредбама предметног Уговора, Изменог Уговора – Анекс, важелим прописима за ову врсту радова и упућанима овлашћених лица Наручиоца.

С поштовањем,

Илија Севић
Инжењер за грађевинско одржавање
Служба грађевинског одржавања ХЕ „Бајина Башта“
Тел. +381 31 590 898
Моб. +381 84 8362 871
Е-маил: Ilija.sevic@epsa.rs



ЈП Електропривреда Србије
Организација за одржавање
Трг Душана Јерковића 1
Бајина Башта
Република Србија
www.epsa.rs

Јавно предузеће Електропривреда Србије

Београд, Царице Милице 2

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"

Број 6.05.6-Е.02.01-633573/2-2018 19

24.12.2018. год.

БЕОГРАД, Балканска 13



ОГРАНАК „ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХЕ“

Бајина Башта, Трг Душана Јерковића 1

031/ 590 900

ХЕ "БАЈИНА БАШТА"

Перућац

031/ 590 950

ПРЕДМЕТ: ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА АНЕКС БРОЈ 2

за Уговор за извођење радова JN/2100/0145/2016- F1 – „Одржавање објекта за смештај и исхрану радника ХЕ „Бајина Башта“ – Прва фаза: „Одржава објекта за смештај и исхрану радника ХЕ „Бајина Башта“

Уговор број 6.05.6-Е.02.01.-447463/27-2016 од 28.12.2016.године и Измењен Уговор – Анекс број 6.05.6-Е.02.01.-656543/3-2017 од 27.12.2017.године, за извођење радова – JN/2100/0145/2016- F1 – „Одржавање објекта за смештај и исхрану радника ХЕ „Бајина Башта“ – Прва фаза: „Одржавање објекта за смештај и исхрану радника ХЕ „Бајина Башта“, закључен је са извођачем ГПИП „Марковић“ д.о.о. Бајина Башта који је дао заједничку понуду са ЈКП „12. СЕПТЕМБАР“ Бајина Башта.

Уговорена вредност радова сходно члану 4. Уговора износи 2.599.560,00 (словима: два милиона пет стотина деветдесет девет хиљада пет стотина шездесет) динара.

Рок за завршетак комплетног обима посла сходно члану 8. Уговора и члану 3. Измењеног Уговора – Анекс, је 150 календарских дана од дана почетка извођења предметних радова (када се стекну услови за њихово извођење). Рок за завршетак радова по члану 3. Измењеног Уговора – Анекс је 31.12.2018. године.

Дана 05.11.2018.године, стекли су се услови за извођење предметних радова, о чему су извођачи обавештени путем е-mailа.

Извођење радова је у току, али је до истека рока (31.12.2018.године) остало мање од 150 календарских дана, због чега се предлаже нови рок завршетка радова 05.04.2019.године.

Перућац,

18.12.2018. године

Одговорно лице за извршење Уговора:

Илија Севић, инж. грађ.

[Signature]

Сагласан руководилац СГО:

Жарко Николић, дипл. грађ. инж.

[Signature]

С поштовањем,



Директор за производњу енергије

Микајило Злојутро, дипл. инж.

[Signature]

Доставити: - Руководиоцу службе за јавне набавке x 1
- Служби грађевинског одржавања x 1

