

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД  
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта  
Улица: Трг Душана Јерковића број 1

Број: 6.05.6-Е.02.01.-48605/13 -2018  
Бајина Башта, 29.11.2018

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 124/12 14/15 и 68/15), Финансијски директор Огранка "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта доноси

### **ОДЛУКУ о измени Уговора**

**број 6.05.4–Е.02.01.-48605/6-2018 од 21.03.2018. године,**  
закљученог на основу спроведеног Отвореног поступка јавне набавке  
број ЈН/2100/0290/2017, са Пружаоцем услуге „VIBROAKUSTИКА“ DOO Beograd,  
за пружање услуга „Снимање вибрационог стања агрегата и друге опреме на  
нивоу Огранка ДЛХЕ"

Назив наручиоца: **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

Адреса наручиоца: **Балканска број 13, 11000 Београд.**

Врста наручиоца: **Државно јавно предузеће**

#### **КРАТАК – САЖЕТ ОПИС ЈАВНЕ НАБАВКЕ:**

Предмет Јавне набавке број ЈН/2100/0290/2017 је „Снимање вибрационог стања агрегата и друге опреме на нивоу Огранка ДЛХЕ".

Испитивање агрегата се изводи са основним циљем да се на објективан начин утврди његово динамичко понашање кроз анализу одређеног броја снимљених динамичких величина одабраних у форми апсолутних вибрација и релативних вибрација вратила.

#### **За Табелу бр.1**

Симулације се реализују због предстојећег великог ремонта агрегата РХЕ да би се поређењем са вибрационим стањем агрегата после великог ремонта 2003/2004. године утврдило садашње стање агрегата и на основу тога планирали будући радови. Ово снимање је и посебно значајно да би се утврдили стварни ефекти изведених радова.

#### **За Табелу бр.2**

Програм контролног испитивања вибрационог стања турбинског и генераторског дела агрегата - Б - ХЕ "Потпећ".

#### **НАЗИВ, ОЗНАКА И ШИФРА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ**

- Назив – „Снимање вибрационог стања агрегата и друге опреме на нивоу Огранка ДЛХЕ"
- Ознака – Услуге техничких испитивања
- Шифра – 71632000

#### **ИЗМЕНА УГОВОРА СЕ ОДНОСИ НА РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА**

1. Првобитни рок завршетка предметних услуга је **31.12.2018. године;**
2. Нови рок завршетка предметних услуга је **31.12.2019. године;**
3. **Објективни разлози за измену уговора:**

Овом Одлуком врше се измене основног Уговора број **6.05.4–Е.02.01.-48605/6-2018 од 21.03.2018. године**, у члану 10 који дефинише "**Рок извршења услуга**", сагласно члану 25. Уговора.

**Рок извршења услуга, из основног Уговора, сходно члану 10, гласи:**

„Почетак пружања предметних услуга може почети тек након обостраног потписивања Уговора и увођења Пружаоца услуга у посао од стране Наручиоца (максимално 20 календарских дана од дана ступања Уговора на снагу).

Пружалац услуга је обавезан да испитивање на агрегату изврши у року који не може бити дужи од 5 радних дана од стварања услова и увођења Пружаоца услуга у посао од стране Наручиоца, са издавањем извештаја у року од 30 дана након завршетка испитивања на агрегату, а крајњи рок за завршетак целокупног посла је **31.12.2018. године**“.

У члану 25. основног Уговора је дефинисано "Уговорне страна током трајања овог Уговора због промењених околности ближе одређених у члану 115. Закона, могу у писменој форми путем Анекса извршити измене и допуне овог Уговора".


**Дана 22.11.2018. године, Одговорно лице за извршење предметног уговора у Образложењу за продужење рока за пружање предметних услуга (број 6.05.6–Е.02.01.-48605/12-2018 од 22.11.2018. године), наводи да је део услуга према табели бр.2 из Уговора који је везан за агрегат ХЕ Потпећ, завршен у складу са Уговором.**

**Део услуга, према табели бр.1, који је везан за РХЕ Бајина Башта, у износу од 2.950.000,00 динара (табела бр.1а) није завршен и неће моћи да буде завршен до краја истека Уговора, јер због стања у Електроенергетском систему Србије, није било могуће добити застој агрегата РХЕ у трајању од 5 дана колико је минимално време за снимање вибрационог стања агрегата. На захтев Корисника услуге – Наручиоца, добијани су прелиминарни термини, заједно са Пружаоцем услуге су урађене све припреме али су застоји, због стања у ЕЕС-у Србије, увек отказивани од стране Диспечарске службе ЕПС-а.**

**У наредном периоду, због значаја РХЕ у ЕЕС-у Србије неизвесно је каде ће се добити застој РХЕ и због тога Одговорно лице за извршење предметног уговора предлаже да се трајање Уговора Анексом продужи до краја 2019. године, да би били сигурни да ће се у том периоду добити термин за снимање вибрационог стања које је неопходно за предстојећи велики ремонт агрегата РХЕ (Образложење одговорног лица за извршење Уговора и сагласност руководиоца Службе машинског одржавања ХЕ ББ и Директора за производњу енергије Огранка ДЛХЕ, у прилогу).**

Остале одредбе Основног уговора број **6.05.4–Е.02.01.-48605/6-2018 од 21.03.2018. године** (број и датум код Наручиоца), које нису обухваћене овим изменама, остају на снази.

На основу ове Одлуке о измени уговора потписаће се **Измењен уговор – Анекс уговора број 6.05.4–Е.02.01.-48605/6-2018 од 21.03.2018. године.**



Финансијски директор Огранка

**Зорница Јовановић, дипл.економиста**

Прилог:

- Образложење Наручиоца

Јавно предузеће Електропривреда Србије  
Београд, Балканска 13

ОГРАНАК „ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХЕ“  
Бајина Башта, Трг Душана Јерковића 1  
031/ 590 900  
ХЕ „БАЈИНА БАШТА“  
Перућац  
031/ 590 950

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“  
Број 6.05.6-Е-02.01-48605/12-2018  
18  
22.11.2018 год.  
БЕОГРАД, Балканска 13



## ПРЕДМЕТ: ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА АНЕКС БРОЈ 1

Уговора за извршење услуга ЈН/2100/0290/2017 – „Снимање вибрационог стања агрегата и друге опреме на нивоу Огранка ДЛХЕ“

Уговор број 6.05.6-Е02.01-48605/6-2017, за услуге - ЈН/2100/0290/2017 – „Снимање вибрационог стања агрегата и друге опреме на нивоу Огранка ДЛХЕ“, закључен је дана 21.03.2018. године са извођачем „Виброакустика“ д.о.о. Београд.

Уговорена вредност радова, сходно члану 2. Уговора износи 3.900.000,00 динара (словима: тримилionaдевестохиљада) без ПДВ-а.

Рок за завршетак комплетног обима посла сходно члану 10. Уговора је 31.12.2018. године.

Горе поменути уговором предвиђено је снимање Вибрационог стања агрегата РХЕ - табела бр. 1 и снимање вибрационог стања агрегата ХЕ Потпећ табела бр.2.

Део услуга према табели бр.2 из Уговора који је везан за агрегат ХЕ Потпећ, је завршен у складу са Уговором.

Део услуга, према табели бр. 1, који је везан за РХЕ Бајина Башта, у износу од 2.950.000 динара (табела бр.1а) није завршен и неће моћи да буде завршен до краја истека Уговора, јер због стања у Електроенергетском систему Србије, нисмо могли да добијемо застој агрегата РХЕ у трајању од 5 дана колико је минимално време за снимање вибрационог стања агрегата. На наше захтеве за застој добијали смо прелиминарне термине, заједно са Извођачем смо урадили све припреме али су застоји, због стања у ЕЕС-у Србије, увек отказивани од стране Диспечерске службе ЕПС-а.

У наредном периоду, због значаја РХЕ у ЕЕС - у Србије је неизвесно када ћемо добити застој РХЕ и због тога предлажемо да се трајање Уговора Анексом продужи до краја 2019. године да би смо били сигурни да ћемо у том периоду добити термин за снимање вибрационог стања које је неопходно за предстојећи Велики ремонт агрегата РХЕ.

Перућац,  
21.11.2018. године

Одговорно лице за извршење Уговора:

Жељко Рисимовић, дипл.маш.инж.

*Жељко Рисимовић*

Директор за производњу енергије  
огранка ДЛХЕ

Микаило Злојутро, дипл.маш.инж.

*Микаило Злојутро*

Сагласан руководиоца СМО:

Тривун Вучетић, дипл.маш.инж.

*Тривун Вучетић*



Доставити: - Руководиоцу службе за јавне набавке x 1  
- Служби машинског одржавања x1

