

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД
 ОГРНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта
 Улица: Трг Душана Јерковића број 1

ИНТЕРНО
1

Број: 6.05.6-Е.02.01.-190506/ 3 -2019
 Бајина Башта, 18.04.2019

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12 14/15 и 68/15), Финансијски директор Огранка "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта доноси

ОДЛУКУ о измени основног Уговора

број 6.05.4-Е.02.01.-36977/26-2018 од 05.04.2018. године,

закљученог на основу спроведеног Отвореног поступка јавне набавке

број ЈН/2100/0381/2017, са Извођачем радова „ЈАДРАН“ д.о.о. Београд и „ЗАЈАЧА ИНГ“ д.о.о. Мали Зворник (Заједничка понуда), за извођење радова „Статички фреквентни претварач – СФП Проширење разводног постројења РП 220 КВ РХЕ ББ – земљани радови, израда кегле”

Назив наручиоца: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

Адреса наручиоца: Балканска број 13, 11000 Београд.

Врста наручиоца: Државно јавно предузеће

КРАТАК – САЖЕТ ОПИС ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Предмет Јавне набавке број ЈН/2100/0381/2017 је „Статички фреквентни претварач – СФП Проширење разводног постројења РП 220 КВ РХЕ ББ – земљани радови, израда кегле”.

Радови који су планирани Јавном набавком број ЈН/2100/0381/2017 “Статички фреквентни претварач - СФП Проширење разводног постројења РП 220 КВ РХЕ “ББ” - земљани радови, израда кегле“ су обухваћени радови на насипању проширеног дела разводног постројења, израда дренаже на коти 235,0мнм и уградња пасивних анкера на 226,05мнм и 226,95мнм распоређених према пројекту. Приликом уградње пасивних анкера на делу новоформираног зида већ су постављене челичне цеви приликом бетонирања. Бушење се делом одвија кроз челичне цеви постављене у новоформираном бетону а делом кроз бетон старог зида (у дужини од 5,0-5,5м). Укупна дужина бушотине износи око 9,0м. У бушотине се уграђује арматура, ињектирањем са цементним млеком, уз претходно испирање бушотина.

НАЗИВ, ОЗНАКА И ШИФРА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ

- Назив – „Статички фреквентни претварач – СФП Проширење разводног постројења РП 220 КВ РХЕ “ББ” – земљани радови, израда кегле”
- Ознака – Потпорни зидови
- Шифра – 45262620

ИЗМЕНА УГОВОРА СЕ ОДНОСИ НА РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА

1. Првобитни рок завршетка радова је **05.06.2019. године**;
2. Нови рок завршетка радова је **05.12.2019. године**;
3. Рок важења уговора по основном Уговору је **01.08. 2019. године**
4. Нови рок важења уговора је **29.02. 2020. године**
5. **Објективни разлози за измену уговора:**

Овом Одлуком врше се измене основног Уговора број **6.05.4-Е.02.01.-36977/26-2018 од 05.04.2018. године**, у члану 8 који дефинише **"РОК И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА"** и члану 33 који дефинише **Рок важење уговора**, сагласно члану 31. Уговора.

Рок завршетка радова, из основног Уговора, сходно члану 8, гласи:

„Почетак извођења предметних радова је у року од максимално 20 календарских дана од дана када се стекну временски услови за почетак извођења предметних радова, о чему ће се усагласити Наручилац и Извођач радова, и исто се мора евидентирати у грађевинском дневнику како би се пратила даља динамика радова.

Предметни радови ће се изводити у року од максимално **365 (тристашездесетпет) календарских дана** од дана почетка извођења предметних радова", из чега произилази, у складу са праћењем у Служби грађевинског одржавања Наручиоца, на основу грађевинског дневника, и Записника о увођењу Извођача у посао, да је рок завршетка извођења радова, по основном Уговору **05.06.2019. године**.

У члану 8. основног Уговора се наводи и следеће:

Рок за извођење радова мирује у случају ако се појаве накнаде околности на страни Наручиоца, а које онемогућавају Извођача радова да изведе радове у уговореном року, и то:

1. измене у току радова
2. накнадни захтеви Наручиоца.

Рок за завршетак радова може се продужити на захтев Извођача радова или Наручиоца ако у уговореном року наступе следеће околности:

1. поступање трећих лица без кривице Уговорних страна
2. прекид радова изазван актом надлежног органа, за који нису одговорне Уговорне стране
3. временских неприлика које нису могле да се предвиде у тренутку потписивања Уговора, а које би битно утицале на сигурност и безбедност радова, објеката, опреме и радне снаге;
4. накнадне радове, у поступку уговарања сагласно Закону;
5. неподвижене радове, за које Извођач радова није знао или није могао знати да се морају извести, у поступку уговарања сагласно Закону;
6. вишкове радова, уколико њихова вредност прелази 10% (десет посто) од укупно уговорене цене радова и то само у делу тих радова који прелазе наведени проценат, у поступку уговарања сагласно Закону.
7. Виша сила коју признају постојећи прописи
8. Остале објективне околности које не зависе од воље Уговорних страна.

Извођач радова је у обавези, да писаним путем благовремено обавести Наручиоца о разлозима кашњења и потребама продужетка рока, у складу са одредбама члана 115. Закона о јавним набавкама, што ће такође у писаној форми бити верификовано од стране Наручиоца.“

Нови рок за завршетак предметних радова је 05.12.2019. године.

Рок важења Уговора, из основног Уговора, сходно члану 33., гласи:

„Овај Уговор важи до обостраног испуњења Уговорних обавеза и/или до исцрпљења уговореног износа из члана 2. овог Уговора, а најкасније до **01.08.2019. године**“.

Нови рок важења Уговора је 29.02. 2020. године

У члану 31. основног Уговора је дефинисано "Све евентуалне измене и допуне Уговора, морају бити сачињене у писаној форми и потписане од стране законских заступника Уговорних страна".

Извођач радова се, писаним путем, дана 05.04.2019. године, обратио Наручиоцу са захтевом за продужење уговореног рока за извођења предметних радова (број 6.05.6-Е.02.01-190506/1-2019 од 05.04.2019. године), у коме наводи да је сходно основном Уговору и записнику о увођењу Извођача радова у посао, рок завршетка предметних радова 05.06.2019. године. У Захтеву за продужење уговореног рока за завршетак радова, Извођач радова наводи да предметни радови нису могли да се изведу у поменутом року јер нису завршени радови армирано бетонског зида, који су предмет другог уговора. Планирани завршетак потпорног зида је октобар 2019. године, након чега би се стекли услови за радове на насипању зида који су предмет овог уговора.

Извођач радова је у упућеном Захтеву предложио да му се омогући продужење рока за извођење предметних радова за 6 месеци, односно да рок за завршетак радова буде 05.12.2019. године, како би испунио све обавезе из предметног Уговора – Захтев у прилогу.

Одговорно лице за извршење уговора је дало образложење (број 6.05.6-Е.02.01-190506/2-2019 од 09.04.2019. године) у коме се сагласио за захтевом Извођача радова, наводећи да је разлог продужења рока за извођење радова и уговорених обавеза оправдан, зато што предметни радови нису могли да се изведу у поменутом року јер нису завршени радови армирано бетонског зида, који су предмет другог уговора, и да је планирани завршетак потпорног зида октобар 2019. године, након чега би се стекли услови за радове на насипању зида који су предмет овог уговора, због чега Извођач радова није био у могућности да заврши позиције из Уговора за време уговореног рока.

Наручилац је на основу тога дао сагласност да се продужи првобитно уговорени рок завршетка радова до 05.12.2019. године - Образложење Надзорног органа и сагласност руководиоца Службе грађевинског одржавања ХЕ ББ и Директора за производњу енергије Огранка ДЛХЕ, у прилогу.

Остале одредбе Основног уговора број 6.05.4-Е.02.01.-36977/26-2018 од 05.04.2018. године (број и датум код Наручиоца), које нису обухваћене овим изменама, остају на снази.

На основу ове Одлуке о измени Уговора потписаће се Измењен Уговор – Анекс уговора број 6.05.4-Е.02.01.-36977/26-2018 од 05.04.2018. године.



Финансијски директор Огранка

Зорица Јовановић, дипл.економиста

Прилог:

- Захтев Извођача радова
- Сагласност Наручиоца



www.jadran-bg.rs

JADRAN д.о.о. Београд
 Адреса:
 Корнатска 2
 1000 Београд
 Тел: +381 1 2781 333
 Email: office@jadran-bg.rs

Шифра делатности: 359
 Матични број: 070923015
 ПИБ: 100206540
 Текући рачуни:
 Војвођанска Банка: 265-11-22055-36
 СБеоград: 375 177 55
 Банка Интеза: 60-429072-50



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“

ПРИМЉЕНО: 05.04.2019 17			
Орг. јед.	Број	Прилог	Вредности
6.05.6.e.	02.01-190506/1-		2019

JP EPS
 Balkanska 13; Beograd
OGRANAK „DRINSKO-LIMSKE HE“
 Trg Dušana Jerkovića 1; Bajina Bašta
 031/ 590 900

JADRAN д.о.о.
 БР 327/2019
 20.03
 2019 год.
 БЕОГРАД, Корнатска бр. 2

Predmet: Statički frekventni pretvarač – SFP Proširenje razvodnog postrojenja RP 220Kv RHE BB – zemljani radovi, izrada kegle prema Ugovoru broj 6.05.4 - E.02.01-36977/26-2018 od dana 05.04.2018. godine

Zahtev: Molba za produženje ugovorenog roka za izvođenje radova prema predmetnom Ugovoru.

Poštovani,

Shodno navedenom Ugovoru broj 6.05.4 - E.02.01-36977/26-2018 od dana 05.04.2018. godine i zapisnika o uvodjenju izvođača radova u posao, rok završetka predmetnih radova je 05.06.2019 godine.

Predmetni radovi nisu mogli da se izvedu u pomenutom roku jer nisu završeni radovi na izradi armirano betonskog zida, koji su predmet drugog ugovora. Planirani završetak potpornog zida je oktobar 2019. godine, nakon čega bi se stekli uslovi za radove na nasipanju zida koji su predmet ovog ugovora. U skladu sa navedenim obrazloženjem, molimo Vas da nam omogućite novo produženje roka za 6 meseci, odnosno da rok završetka posla bude 05.12.2019. godine, kako bi ispunili sve obveze iz predmetnog Ugovora.

S poštovanjem,

Beograd, 18.3.2019.

Izvođač radova

 Maja Mikić, direktor


ЈП ЕПС

Београд, Балканска 13

ИНТЕРНО

1



ОГРАНАК „ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХЕ“

Бајина Башта, Трг Душана Јерковића 1
031/ 590 900

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"



Број 19

09.04.2019..... год.

БЕОГРАД, Балканска 13

ОВДЕ

Наташа Поповић

ПРЕДМЕТ: АНЕКС БРОЈ 1

за уговор број 6.05.4 - Е.02.01-36977/26-2018 од дана 05.04.2018.год

Извођење радова Статички фреквентни претварач – СФП Проширење разводног постројења РП 220Кв РХЕ ББ – земљани радови, израда кегле

Вредност радова сходно члану 4 основног Уговора износи: **4 996 398,00** динара (словима:четримилionaдеветстoдеведесетшeстхиљадатристадеведесетосамдинара) без ПДВ-а. Рок извођења радова сходно члану 8 и Записника о увођењу Извођача у посао је **05.06.2019.** године.

Предметни радови нису могли да се изведу у поменутом року јер нису завршени радови на изради армирано бетонског зида, који су предмет другог уговора.

Планирани завршетак потпорног зида је октобар 2019. године, након чега би се стекли услови за радове на насипању зида који су предмет овог уговора.

Сходно томе, Извођач радова није био у могућности да заврши позиције из Уговора за време уговореног периода.

На основу упућеног захтева од Извођача радова за продужење уговореног рока нови рок завршетка уговора 6.05.4 - Е.02.01-36977/26-2018 са Извођачем радова "ЈАДРАН" д.о.о Београд је **05.12.2019** године.

Надзорни орган : Владимир Даниловић дипл.грађ.инг. 

Сагласан: Руководилац СГО:
Жарко Николић дипл.грађ.инг. 

С поштовањем,

У Перућцу, 08.04.2019. године

ЈП ЕПС ОГРАНАК ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХЕ

Директор за производњу енергије

Микајило Злојутро дипл.маш.инж.



