

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД
 ОГРНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта
 Улица: Трг Душана Јерковића број 1

ИНТЕРНО

Број: 6.05.6-Е.02.01.-147295/³_____-2019
 Бајина Башта, 04.04.2019

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 124/12 14/15 и 68/15), Финансијски директор Огранка "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта доноси

ОДЛУКУ о измени основног Уговора
број 6.05.4-Е.02.01.-391292/27-2018 од 30.10.2018. године,
 закљученог на основу спроведеног Отвореног поступка Јавне набавке
 број ЈН/2100/0322/2018, са Извођачем радова „РАДМОНТ“ д.о.о. Бајина Башта и
 ГП „ГРАДИТЕЉ НС“ д.о.о. Нови Сад (Заједничка понуда), за извођење радова
 „Водовод Тара: израда секундарник кракова: Калуђерске Баре, Ослуша,
 Секулић, Соколина и Заовине“

Назив Наручиоца: **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**
Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта

Адреса Наручиоца: **Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта**

Врста Наручиоца: **Државно јавно предузеће**

КРАТАК – САЖЕТ ОПИС ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Опис предмета јавне набавке: „Водовод Тара: израда секундарник кракова: Калуђерске Баре, Ослуша, Секулић, Соколина и Заовине“.

Са развојем водоводне мреже насеља на планини Тари обезбеђују се услови за прикључење потрошача који имају врло слабо и несигурно водоснабдевање, а поред тога стварају се услови за формирање нових домаћинстава и развој туризам.

НАЗИВ, ОЗНАКА И ШИФРА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ

- Назив: „Водовод Тара: израда секундарник кракова: Калуђерске Баре, Ослуша, Секулић, Соколина и Заовине“.
- Ознака: Радови на инсталацији водоводних цеви
- Шифра: 45332200

ИЗМЕНА УГОВОРА СЕ ОДНОСИ НА РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА

1. Првобитни рок за завршетак радова по основном Уговору је **28.04.2019. године;**
2. Нови рок за завршетак радова је **31.07.2019. године;**
3. Рок важења уговора по основном Уговору је **31.07. 2019. године**
4. Нови рок важења уговора је **31.10. 2019. године;**

5. Објективни разлози за измену уговора:

Овом Одлуком врше се измене основног Уговора број 6.05.4–Е.02.01.- 391292/27-2018 од 30.10.2018. године, у члану 8 који дефинише "РОК И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА" и члану 35 који дефинише Рок важење уговора, сагласно члану 33. Уговора.

Рок завршетка радова, из основног Уговора, сходно члану 8., гласи:

„Извођач радова ће извођење предметних радова започети одмах након обостраног потписивања Уговора и увођења Извођача радова у посао од стране Наручиоца (максимално 20 календарских дана од дана ступања Уговора на снагу).

Извођач радова је обавезан да радове изврши најкасније у року од 150 (стопедесет) календарских дана од дана почетка извођења радова", из чега произилази, у складу са праћењем у Служби грађевинског одржавања Наручиоца и на основу Записника о увођењу Извођача радова у посао, да је рок завршетка извођења радова, по основном Уговору, **28.04.2019. године.**

У члану 8. основног Уговора се наводи и следеће:

„Рок за извођење радова мирује у случају ако се појаве накнаде околности на страни Наручиоца, а које онемогућавају Извођача радова да изведе радове у уговореном року, и то:

1. измене у току радова
2. накнадни захтеви Наручиоца.

Рок за завршетак радова може се продужити на захтев Извођача радова или Наручиоца ако у уговореном року наступе следеће околности:

1. поступање трећих лица без кривице Уговорних страна;
2. прекид радова изазван актом надлежног органа, за који нису одговорне Уговорне стране;
3. временских неприлика које нису могле да се предвиде у тренутку потписивања Уговора, а које би битно утицале на сигурност и безбедност радова, објеката, опреме и радне снаге;
4. накнадне радове, у поступку уговарања сагласно Закону;
5. непредвиђене радове, за које Извођач радова није знао или није могао знати да се морају извести, у поступку уговарања сагласно Закону;
6. вишкове радова, уколико њихова вредност прелази 10% (десет посто) од укупно уговорене цене радова и то само у делу тих радова који прелазе наведени проценат, у поступку уговарања сагласно Закону;
7. Виша сила коју признају постојећи прописи;
8. Остале објективне околности које не зависе од воље Уговорних страна.

Извођач радова је у обавези, да писаним путем благовремено обавести Наручиоца о разлозима кашњења и потребама продужетка рока, у складу са одредбама члана 115. Закона о јавним набавкама, што ће такође у писаној форми бити верификовано од стране Наручиоца“.

Нови рок за завршетак радова је 31.07.2019. године.

Рок важења Уговора, из основног Уговора, сходно члану 35., гласи:

„Овај Уговор важи до обостраног испуњења Уговорних обавеза а најкасније до **31.07.2019. године“.**

Нови рок важења Уговора је 31.10. 2019. године

У члану 33. основног Уговора је дефинисано "Све евентуалне измене и допуне Уговора, морају бити сачињене у писаној форми и потписане од стране законских заступника Уговорних страна".

Образложење:

Извођач радова се, писаним путем, дана 15.03.2019. године, обратио Наручиоцу са захтевом за продужење уговореног рока за извођења предметних радова (број 6.05.6-Е.02.01-147295/1-2019 од 15.03.2019. године), у коме наводи да је сходно основном Уговору рок завршетка радова 28.04.2019. године. У Захтеву за продужење уговореног рока за завршетак радова, Извођач радова наводи да практично од дана увођења у посао, временски услови су били неповољни за квалитетно извођење радова, па осим набавке материјала није било могуће приступити реализацији и да су локације на којима је потребно извести радове још увек под снегом.


У складу са наведеним образложењем, Извођач радова предлаже да му се омогући адекватно продужење рока за извођење предметних радова, како би испунио све обавезе из предметног Уговора - Захтев у прилогу.

На основу напред наведеног, Одговорно лице за извршење уговора је дало образложење у коме се сагласио за захтевом Извођача радова, наводећи да је разлог продужења рока за извођење радова и уговорених обавеза оправдан, јер су због лоших временских услова у зимском периоду, на свим локацијама за извођење радова у периоду новембар-март радови били обустављени, што је евидентирано у грађевинском дневнику. Наводећи да сем набавке материјала, било је немогуће приступити извођењу радова по било којој уговореној позицији, те Извођач радова није био у могућности да изврши предметне радове за време уговореног периода.

На основу образложења Одговорног лица за извршење уговора дата је сагласност Службе за грађевинско одржавање ХЕ ББ и Директора за производњу енергије Огранка „Дринско-Лимске ХЕ“, да се продужи првобитно уговорени рок завршетка радова до 31.07.2019. године – Образложење одговорног лица за извршење уговора и сагласност руководиоца Службе грађевинског одржавања ХЕ ББ и Директора за производњу енергије Огранка ДЛХЕ, у прилогу.

Остале одредбе Основног уговора број 6.05.4-Е.02.01.-391292/27-2018 од 30.10.2018. године (број и датум код Наручиоца), које нису обухваћене овим изменама, остају на снази.


На основу ове Одлуке о измени Уговора закључиће се Измењен Уговор – Анекс број 1, уговора број 6.05.4-Е.02.01.-391292/27 од 30.10.2018. године.


 Финансијски директор Огранка
 Зорица Јовановић, дипл.економиста

Прилог:

- Захтев Извођача радова
- Сагласност Наручиоца

1



РАДМОНТ Д.О.О.

Миленка Топаловића 74, 31250 Бајина Башта

Тел: 064/610-8248; 064/983-2436

ПИБ: 109118961

Факс: 031/866-800

Матични број: 21128422

е-mail: gpradmонт@gmail.com

Текући рачун: 205-223488-88

ИНТЕРНО

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“

ПРИМЉЕНО: 15.03.2019 18			
Орг. јед.	Број	Прилог	Вредности
605-6	20201-147295	1	1-2019

ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД¹
Огранак "Дринско-Лимске хидроелектране" Бајина Башта
Улица: Трг Душана Јерковића број 1

Поштовани,

С обзиром на отежане временске услове на свим локацијама за извођење радова који су предмет уговора број 6.05.4-Е.02.01.-391292/27-2018 од 30.10.2018. године, у отвореном поступку за Јавну набавку број ЈН/2100/0322/2018 – "Водовод Тара: израда секундарних кракова: Калуђерске Баре, Ослуша, Секулић, Соколина и Заовине", молимо Вас да нам продужите рок извођења поменутих радова.

Практично од дана увођења у посао, временски услови су били неповољни за квалитетно извођење радова, па осим набавке материјала није било могуће приступити реализацији. Локације на којим је потребно извести радове су још увек под снегом, а рок извођења радова истиче 28.04.2019. године. У складу са тим, молимо Вас за адекватно продужење рока извођења радова.

У Бајиној Башти 15.03.2019. године

Директор

Марко Јовановић

РАДМОНТ
Д.О.О.
БАЈИНА БАШТА

ЈП ЕПС

Београд, Балканска 13

ОГРАНАК „ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХЕ“
Бајина Башта, Трг Душана Јерковића 1
031/ 590 900

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“

Број 6.05.02.4-Е.02.01-147295/2-2019
19

28. 03. 2019

год.

БЕОГРАД, Балканска 13



ПРЕДМЕТ: ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА АНЕКС БРОЈ 1

за уговор број 6.05.4-Е.02.01.-391292/27-2018 од дана 30.10.2018.год

Извођење радова „Водовод Тара: израда секундарник кракова: Калуђерске Баре, Ослуша, Секулић, Соколина и Заовине“

Вредност радова сходно члану 4 основног Уговора износи: **11.513.754,00** динара (словима: једанаест милиона петстотина тринаест хиљада седамсто педесет четири динара) без ПДВ-а. Рок извођења радова сходно члану 8 и Записника о увођењу Извођача у посао је **28.04.2019.** године.

Због лоших временских услова у зимском периоду на свим локацијама за извођење радова у периоду новембар-март радови су били обустављени, што је евидентирано у грађевинском дневнику. Сем набавке материјала, било је немогуће приступити извођењу радова по било којој уговореној позицији.


Сходно томе, Извођач радова није био у могућности да заврши позиције из Уговора за време уговореног периода.

На основу упућеног захтева од Извођача радова за продужење уговореног рока нови рок завршетка уговора **6.05.4-Е.02.01.-391292/27-2018** са Извођачем радова "РАДМОНТ" д.о.о Бајина Башта и чланом групе ГП „Градитељ НС“ д.о.о. Нови Сад, је **31.07.2019** године.

Перућац,
26.03.2019. године

Одговорно лице за извршење Уговора:

Маријана Дамњановић, дипл. грађ. инж.



Сагласан руководилац СГО:


Жарко Николић, дипл. грађ. инж.



С поштовањем,



Директор за производњу енергије
Микајило Злојутро, дипл. маш. инж.



Доставити: - Руководиоцу службе за јавне набавке
- Служби грађевинског одржавања х 1

